

澎湖縣政府於完成107年度生態檢核成果報告(含電子 word 檔與 pdf 檔)後將相關檔案函送本署。

- 3、 管控表3～表4生態檢核工作明細表內各案件管控期程，請各縣市政府重新以括號()方式加註相關辦理日期，並請各河川局檢視確認修正後辦理日期之合理性，俾利管控進度。
- 4、 本案後續原則上採2個月檢討各縣市政府執行情形方式辦理，仍請各河川局持續督促各縣市政府依修正後管控期程積極辦理。

案由二：「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第一批、第二批規劃及檢討發包情形，提請討論。

說 明：(略)

決 議：

- 1、 各縣市政府執行之規劃、規劃檢討及治理計畫案件，請於期末審查通過後30~40天內完成核定(備查)作業；並請本署各河川局於平台會議中督促各縣市政府配合執行。
- 2、 請各河川局於2月份執行檢討會議起，指派了解轄管縣市政府執行之規劃、規劃檢討及治理計畫等案件進度人員與會，以利各案件管控執行期程，儘快完成相核定作業。
- 3、 管控表5～表8內各案件執行期程如有修正，請各縣市政府以括號()方式標註修正後辦理日期，並請各河川局檢視確認修正後辦理日期之合理性，俾利管控進度。

案由三：「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」已核定治理工程用地範圍線圖辦理情形，提請討論。

說 明：(略)

決 議：

- 1、 為避免因用地範圍線圖公告作業落後，致影響後續用地取得作業及治理工程辦理時間延誤，請各縣市政府依今日簡報「用地範圍線先行劃設說明及圖籍審議審查注意重點說明」內容辦理；另各縣市政府於府內召開審查用地範圍線圖會議時，請考量邀請署內用地範圍線圖籍審查委員參加，以儘早符合本署規定格式，期能縮短圖籍送署審議之時程。
- 2、 管控表9～表11內各案件執行期程如有修正，請各縣市政府以括號()方式標註修正後辦理日期，並請各河川局檢視確認修正後辦理日期之合理性，俾利管控進度。
- 3、 請本署各河川局於平台會議積極管控各項用地範圍線圖公告作業；並請各縣市政府積極趕辦。

案由四：「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」用地取得辦理情形，提請討論。

說 明：(略)

決 議：

- 1、 請土地管理組督促各河川局確實掌控各縣市政府用地取得執行情形，亦可視實際需求赴各河川局或各縣市政府進行用地取得案件督導，以提升今(109)年度用地取得執行經費。
- 2、 有關用地取得管控表13～表19內各案件管控期程，請各縣市政府依實際情形，並配合先期作業與用地範圍公告辦理情形，再行檢視與調整可行期程，並以括號()方式加註工作項目辦理期程，並請各河川局檢視確認修正後辦理日期之合理性，俾利後續管控。
- 3、 有關108年度同意9件預備工程續辦用地取得工作，並同意108年度先補助協議價購用地費之中央補助款案，為加速計畫之執行，就前述用地案所需徵收補償費之中央補助款，同意於本年度分配之用地經費補助辦理。

案由五：「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」治理工程發包情形，提請討論。

說明：(略)

決議：

- 1、第三批治理工程未發包案件，請第三及六河川局依管控期程趕辦；另三爺溪排水治理工程未發包案件，請第六河川局儘速與第四、七河川局完成相關分工後，修正相關管控資料，後續如需再進行分、併標作業時，仍請依程序辦理並配合修改相關圖說資料，以利理解用地取得及工程發包案件間之相互關係。
- 2、治理工程未發包案件管控表22～表25內各案件管控期程，請各縣市政府重新以括號()方式加註相關辦理日期，並請各河川局檢視確認修正後辦理日期之合理性，俾利管控進度。
- 3、109年應急工程未發包案件管控表27內各案件管控期程，請各縣市政府依108年12月份執行檢討會議、案由五決議第一點所訂期程填列，並請各河川局檢視確認，俾利管控進度。
- 4、請各縣市政府依管控期程趕辦，如工程發包有發生多次流標情形時，請召集相關單位召開流標檢討會議，了解案件流標原因後，儘速上網以利工程順利推動。
- 5、個案管控期程部分，請各縣市政府依會議討論決議日期趕辦。

案由六：「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」施工中工程執行情形，提請討論。

說 明：(略)

決 議：

- 1、請工程事務組於下次會議召開時，將治理工程施工中案件核定金額達5,000萬元以上者列入表28；另表29應急工程施工中案件仍依目前呈現方式彙整。
- 2、施工中案件如涉及管遷問題致工程進度落後，請各縣市政府儘速將相關資料依程序提報經濟部國營會「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」或洽管線單位總公司協調處置，以利儘早復工。
- 3、請各縣市政府徹底檢討工程開工後馬上辦理停工原因，務必克服解決停工問題，以利儘早復工。
- 4、管控表28～表29內各案件管控期程，請各縣市政府據實填列並以括號()方式加註相關辦理日期，另請各河川局檢視確認，俾利管控進度。

案由七：「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」預備工程擬改列正式用地取得或正式治理工程案件，提請討論。

說 明：(略)

決 議：

- 1、請核銷比達60%以上之各縣市政府，儘速將符合「經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行作業注意事項」第八點規定，預備工程可改列為正式用地取得或正式治理工程案件者，依規定報至轄區各河川局確認後函報本署。
- 2、表30內所示7件預備工程已改列為正式治理工程案件，請於控管之應發包日期前完成發包作業；另4件預備工程已改列為正式用地取得案件，請儘速依內政部意見修正後將徵收計畫重新陳報，以利儘早執行用地取得或治理工程發包

等作業。

拾、散會：下午1時15分。

表20 「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」109年度預估用地取得經費需求情形表

項次	河川局	縣市別	工程名稱 (工程用地編號)	徵收補償費 (仟元)	縣市政府回報 109年度經費需求	備註：
第一部分：108年度同意9件先執行償購經費之用地取得案件，109年度預估用地經費需求情形表						
1	二河局	桃園市	中壢平鎮都市擴大修訂計畫邊界至老街溪斷面44治理工程	97,500	97,500	已再次陳報徵收，並於1月8日經徵審會，審議原則同意。
2	四河局	彰化縣	○花壇排水(第二期)上游改道工程	71,652	71,652	預計3月再次陳報。
3	五河局	雲林縣	八角亭大排新厝橋下游治理工程	942	16,080	業經內政部同意核准徵收在案。
4			舊頂埤頭大排出口段治理工程	12,583	45,746	需俟公告用地範圍後(目前尚待審議)，始得再陳報徵收，預計4月再次陳報。
5		嘉義縣	陳井寮滯洪池工程	6,223	8,000	已於109年1月6日再次將徵收計畫書陳報至內政部。
6	六河局	台南市	菁寮排水治理工程第一期	4,800	6,000	補正作業中，預計109年3月再次陳報徵收。
7	七河局	屏東縣	保力溪臨海橋下游堤防改善工程(0k+149~臨海橋)	545	545	業經內政部同意核准徵收在案。
8			憲兵溝排水改善工程	742	5,576	業經內政部同意核准徵收在案。
9			楓港溪堤防改善工程(2k+050~2k+709)	635	7,138	業經內政部同意核准徵收在案。
合計(一)					258,237	(仟元)
第二部分：預估109年度用地取得案件可執行經費需求情形表						
項次	河川局	縣市別	工程名稱 (工程用地編號)	第二期核列預算 108~109 (仟元)	縣市政府回報 109年度經費需求	備註：
1	六河局	高雄市	◆美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程0K+100~1K+100	5,817	5,817	第1批次預估可完成案件。
2	五河局	雲林縣	客子厝大排(第一期)治理工程	9,970	19,641	一、屬第四批次預估可完成案件。 二、無涉公告用地範圍或先期作業問題。 三、表定108年6月30日完成用地取得案件。
3			延潭大排北鎮段治理工程	6,030	3,768	
4		嘉義縣	白水湖第1滯洪池抽水站工程	3,500	3,500	
5			內田排水閘門及堤防治理工程	3,500	3,500	
6			溪墘排水後鎮至新庄段治理工程	7,000	18,900	
7			港墘排水(洲仔村)治理工程	3,500	4,900	
8			朴子市竹村里鴨母寮社區治理工程	4,900	4,900	
9			朴子市竹村里過埤子社區治理工程	4,900	7,000	
10			溪墘排水新庄至崩山段治理工程	7,000	18,900	
11			前東港抽水站前池擴建治理工程	1,500	1,500	
合計(二)					92,326	(仟元)
第三部分：屬中央管區排部分預估109年度完成用地取得案件						
項次	河川局	執行單位	工程名稱 (工程用地編號)	109年度預算	第六河川局回報 109年度經費需求	備註：
1	六河局	六河局	三爺溪排水仁德排水至萬代橋段護岸新建工程	39,860	39,860	用地108年度已核准徵收，惟尚有有償學產用地撥用問題(屬有償公地撥用經費)。
2			三爺溪排水縱貫鐵路至後壁厝排水段護岸新建工程用地費	110,000	110,000	表定109年度完成用地取得案件，請六局務必配合趕辦。
3			三爺溪排水大甲排水至縱貫鐵路段護岸新建工程用地費	100,000	100,000	
4			三爺溪排水洋子下橋至仁德排水段護岸新建工程(右岸)用地費	20,000	20,000	
5			三爺溪排水治理起點至大甲排水段護岸新建工程(左岸一工區)	75,000	75,000	
6			三爺溪排水治理起點至大甲排水段護岸新建工程(左岸二工區)	75,000	75,000	
7			三爺溪排水治理起點至大甲排水段護岸新建工程(右岸)	114,640	114,640	
合計(三)				資本門部分	534,500	(仟元)
小計(109年度應可執行經費)					813,411	(仟元)

附件9 「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」109年度預估用地取得經費需求情形表 (續)

第四部分:109年度樂觀可完成用地取得案件之執行經費需求情形表

項次	河川局	縣市別	工程名稱 (工程用地編號)	第二期核列預算	縣市政府回報	備註：	
				108~109 (仟元)	109年度經費需求		
1	四河局	彰化縣	◆睦宜排水(第二期)改善工程	28,000	28,000	一、第1批次樂觀可完成案件，預計109年底完成用地取得。 二、縣市政府需配合趕辦。	
2	六河局	台南市	◆六塊寮排水1K+155-2K+320、3K+370-3K+505治理工程	296,923	225,000		
3		高雄市	◆美濃排水中下游段整建工程	40,779	40,779		
4		台南市	六塊寮排水3K+505-8K+630治理工程	10,395	150,000		第4批次案件，規劃完成都市計畫區用地。至非都區預計110年完成。
5			○虎頭溪排水護岸治理工程（8K+884-10K+601）	6,615	32,000		第4批次案件，規劃完成非都區用地。及執行都市計畫區部分價購用地。
6			○虎頭溪排水離子尾橋至穩芳橋（3K+938-4K+578）護岸治理工程	88,200	18,400		第4批次案件，規劃完成非都區用地。及執行都市計畫區部分價購用地。
7			岸內排水護岸治理工程	56,700	48,000		第4批次案件規劃於109年底完成用地。
8	五河局	雲林縣	新庄子大排荷芭嶼橋下游治理工程	8,776	29,000	108年12月底前送圖籍至水利署審議，故縣府需配合趕辦及本署協助加速審議用地範圍，才能於109年度完成用地取得。	
9		嘉義縣	荷芭嶼排水系統-大館支線一及大館支線二治理工程	9,800	28,000	第4批次案件規劃於109年底完成用地。	
10			【五局】○前東港排水景山國小下游段治理工程	800	4,900	規劃108年6月完成都變，預計109年12月底完成用地取得，需配合趕辦相關用地取得作業。	
11			○荷芭嶼排水系統-雙溪口支線抽水站治理工程	400	49,000		
12			★貴舍排水出口抽水站滯洪池閘門治理工程	500	52,500	一、表定109年2月底前送圖籍至水利署審議。 二、雖有部分用地取得案件進度超前，惟仍需辦理用地範圍公告，故縣府需配合趕辦用地取得工作與圖籍送審等事宜及本署亦需協助加速審議用地範圍，始能趕於109年9月底將徵收計畫書陳報內政部審議。	
13			★中洲排水滯洪池治理工程	500	28,000		
14			【十局】貴舍排水半月橋至下庄橋治理工程	14,000	21,000		
15			【四局】中洲排水170線上下游治理工程	7,000	17,500		
16			【八局】鴨母寮排水(出口至農路橋段)治理工程	9,800	18,900		
17			【八局】鴨母寮排水(農路橋段至順安橋渠段)及農路橋改建治理工程	4,900	18,900		
18			【九局】布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程	3,500	10,500		
合計(四)					820,379	(仟元)	

第五部分:已於108年度完成用地取得案件(尚需徵收補償或其他費用或一併徵收費用)

項次	河川局	執行單位	工程名稱 (工程用地編號)	縣市政府回報 109年度經費需求	備註:
1	二河局	苗栗縣	田寮排水系統分洪治理工程	1,296	為已完成用地取得案件,惟108年度因故未及請撥徵收補償費或其他補償費,或部分案件109年度有一併徵收或一併價購經費需求。
2	五河局	雲林縣	有才寮排水新美橋上游治理工程	6,250	
3	五河局	雲林縣	延潭大排仁剛橋上游治理工程	198	
4	五河局	雲林縣	舊虎尾溪快速道路段治理工程	4,757	
5	五河局	雲林縣	牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程	729	
6	五河局	嘉義縣	南靖排水(台糖鐵路橋至中山高速公路段)治理工程	7,700	
7	五河局	嘉義縣	六腳排水(十字橋下游段)治理工程	1,400	
8	五河局	嘉義縣	六腳排水(六家佃橋下游段)治理工程	1,400	
9	五河局	嘉義縣	新埤排水(瓦厝橋下游段)治理工程	2,100	
10	五河局	嘉義縣	貴舍排水下庄橋下游改善治理工程	1,400	
11	五河局	嘉義縣	荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水路治理工程	1,400	
12	五河局	嘉義縣	朴子溪支流-鴨母寮排水治理工程(三工區)	3,150	
13	五河局	嘉義縣	後溝尾排水(高鐵橋下游段)治理工程	1,400	
14	五河局	嘉義縣	新埤排水(新田橋下游段)治理工程	2,100	
15	六河局	台南市	龜子港排水治理工程	1,500	
16	六河局	台南市	鹽水排水治理工程一工區B標	400	
17	六河局	高雄市	西挖支線(0k+000-1k+450)排水路渠道改善工程	147	
合計(五)				37,327	(仟元)
總計(第1項~第5項需求)				1,742,769	(仟元)

備註:1.符號說明:◆表示預備工程 ○表示需辦都變 ★表示需辦非都分區變更【】表示河川局協助工程案件。
2.表列第4批次規劃完成案件,部分案件需辦理先期作業或用地範圍公告,故該案件需趕辦,始能完成。

前瞻基礎建設計畫防洪綜合治理工程—用地取得預算經費調整表

單位：千元

工程名稱	中央補助		
	原核定用地費	經費需求數	經費調整
南靖排水(台糖鐵路橋至中山高速公路段)治理工程	13,645	21,345	7,700
六腳排水(十字橋下游段)治理工程	27,836	29,236	1,400
六腳排水(六家佃橋下游段)治理工程	19,427	20,827	1,400
新埤排水(瓦厝橋下游段)治理工程	86,431	88,531	2,100
陳井寮滯洪池工程	6,223	8,000	1,777
貴舍排水下庄橋下游改善治理工程	13,269	14,669	1,400
荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水路治理工程	12,943	14,343	1,400
朴子溪支流-鴨母坵排水治理工程(三工區)	17,930	21,080	3,150
後溝尾排水(高鐵橋下游段)治理工程	4,980	6,380	1,400
新埤排水(新田橋下游段)治理工程	16,084	18,184	2,100
白水湖第1滯洪池抽水站工程	3,500	3,500	-
內田排水閘門及堤防治理工程	3,500	3,500	-
貴舍排水出口抽水站滯洪池閘門治理工程	500	52,500	52,000
中洲排水滯洪池治理工程	500	28,000	27,500
貴舍排水半月橋至樹林橋治理工程	14,000	21,000	7,000
溪墘排水後鎮至新庄段治理工程	7,000	18,900	11,900
前東港排水景山國小下游段治理工程	800	4,900	4,100
中洲排水170線上下游治理工程	7,000	17,500	10,500
鴨母寮排水(出口至農路橋段)治理工程	9,800	18,900	9,100
鴨母寮排水(農路橋至順安橋渠段)及農路橋改建治理工程	4,900	18,900	14,000
港墘排水(洲仔村)治理工程	3,500	4,900	1,400
朴子市竹村里鴨母寮社區治理工程	4,900	4,900	-
朴子市竹村里過埤子社區治理工程	4,900	7,000	2,100
布袋鎮過溝排水嘉18線旁治理工程	3,500	10,500	7,000
荷苞嶼排水系統-大館支線一及大館支線二治理工程	9,800	28,000	18,200
溪墘排水新庄至崩山段治理工程	7,000	18,900	11,900
前東港抽水站前池擴建治理工程	1,500	1,500	-
荷苞嶼排水系統-雙溪口支線抽水站治理工程	400	49,000	48,600
合計			249,127

經濟部水利署 函

地址：臺中市南屯區黎明路2段501號
聯絡人：吳虹邑
聯絡電話：04-22501248 #248
電子信箱：a630260@wra.gov.tw
傳 真：04-22501613

受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國109年3月5日

發文字號：經水河字第10916023960號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1091602396_1_051059117770005.pdf、1091602396_2_051059117770005.odt、1091602396_3_051059117770005.pdf、1091602396_4_051059117770005.ods)

主旨：檢送109年2月26日「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1、2、4批次治理工程經費檢討、調度研商及第5批次治理工程提報計畫初審會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本署109年2月4日經水河字第10816184070號開會通知單賡續辦理。

正本：宜蘭縣政府、基隆市政府、新北市政府、桃園市政府、新竹縣政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、臺南市政府、高雄市政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、金門縣政府、本署河川海岸組、本署工程事務組、本署土地管理組、本署主計室、經濟部水利署各河川局

副本：電 2020/03/05 文
交 11:28:43 章

「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1、2、4批次治理工程經費檢討、調度研商及第5批次治理工程提報計畫初審會議紀錄

壹、時間：109年2月26日(星期三)上午9時40分

貳、地點：經濟部水利署台中辦公區第一會議室

參、主持人：張副總工程司良平

紀錄：吳虹邑

肆、出席單位及人員：詳如簽名冊

伍、主持人致詞：(略)

陸、討論事項：

案由一：縣市管河川及區域排水整體改善計畫第1、2、4批次防洪綜合治理工程經費檢討、調度研商，提請討論。

說明：(略)

決議：

第4批次治理工程無用地問題者，無法於109年6月底前完成上網；有用地問題者，無法於109年6月底前將徵收計畫陳報至內政部時，則本署後續將於本計畫執行檢討會議中研議改列為預備工程。

案由二：縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程各縣市政府提報計畫，提請討論。

說明：(略)

決議：

- 1、第5批次治理工程原則針對：(1)近年內各直轄市、縣市政府管轄河川或區域排水具治理急迫性、(2)各直轄市、縣市政府管轄河川或區域排水僅剩餘少部分待改善工程，於

本次核定後即可達使前述水系或排水系統治理率達100%，或辦理治理工程後可有效發揮治理成效，有效降低淹水發生機率、(3)各直轄市、縣市政府執行能量及(4)各直轄市、縣市政府執行率等進行核列。

- 2、各縣市政府第5批次治理工程檢討結果，詳如附件一擬辦治理工程初審明細表。
- 3、第5批次治理工程涉及用地費部分，建請各縣市政府於本日(2/26)初審會議後，依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第10條規定及本年度市價(如:徵收補償市價、鄰近市場正常交易價格、地價單位提供市價等相關資訊)覈實編列，另地上物補償費請一併估算，俾利預算核列正確性。
- 4、請本署各河川局於本日(2/26)初審會議後，再確認各縣市政府所報第5批次治理工程是否屬規劃報告所列治理改善方案且確實可執行者。
- 5、本署將視立法院審議第3期(110年以後)預算情形同意是否接續辦理後續治理工程及用地徵收。
- 6、同意辦理之用地先期作業及橋梁改建測設經費，請各縣市政府配合編列配合款。
- 7、本次同意辦理測設及用地先期作業案件，請各縣市政府提報各縣市議會納入預算並可先行辦理管遷協調等作業。
- 8、第5批次治理工程未核列者，請各縣市政府本權責備妥防汛措施，並自籌經費或於爾後相關計畫提列。
- 9、本次同意案件如會中討論有工程名稱、工程內容或經費需

調整者，請依會議討論內容修正，各河川局檢視核章後於109年3月4日下班前將資料送署，俾利提送複評及考核小組。

10、為利展現歷年來治水成效，請各直轄市、縣市政府以各河川水系、區域排水系統或地區等，經歷年來執行相關治水工作後，該水系、排水系統治理率已達100%或該地區已完成治理並已發揮治理成效，可有效降低淹水發生機率者，請至少提供一案例將相關資料填列於「各縣市治水成效表」，於109年3月底前免備文逕送 A630260@wra.gov.tw 彙整。

11、另因應新冠肺炎疫情，國發會已於109年2月19日召開109年度加速公共建設計畫穩定經濟成長因應對策(草案)研商會議，近期國發會將相關規定報行政院核定後實施，後續請各縣市政府依行政院核定規定積極辦理。

捌、散會：下午1時25分

縣市管河川及區域排水整體改善計畫嘉義縣第5批次擬辦治理工程初審明細表

[illegible]

縣市管河川及區域排水整體改善計畫嘉義縣第5批水質改善工程初審明細表

序號		工程名稱	工程內容	工程經費(千元)		用地費(千元)		經費分配表(千元)		經費分配表(千元)		經費分配表(千元)		經費分配表(千元)		經費分配表(千元)		經費分配表(千元)		經費分配表(千元)		經費分配表(千元)		經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費分配表(千元)	經費
----	--	------	------	----------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

註：中央補助經費(含中央補助工程費、中央補助用地費、中央補助設施改善費)合計2,631,270千元，中央補助工程費2,631,270千元，中央補助用地費0千元，中央補助設施改善費0千元。